




Comune di Bologna



Sostenibilità
è Bologna



PUMS
BOLOGNA
METROPOLITANA

RTI Progettisti:



PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA DELLA PRIMA LINEA TRANVIARIA DI BOLOGNA (LINEA ROSSA)



Intervento finanziato con risorse
FSC 2014-2020 - Piano operativo della Città
metropolitana di Bologna
Delibera CIPE n.75/2017



Elaborati generali Cronoprogramma dei lavori

COMUNE DI BOLOGNA
SETTORE MOBILITA' SOSTENIBILE E INFRASTRUTTURE

IL DIRETTORE DEL SETTORE

ING. CLETO CARLINI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ING. GIANCARLO SGUBBI

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ING. MIRKA RIVOLA

SEGRETERIA TECNICA

ING. BARBARA BARALDI

GEOM. AGNESE FERRO

RESPONSABILE DI COMMESSA

ING. PAOLO MARCHETTI

RESPONSABILE INTEGRAZIONE
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

ING. SANTI CAMINITI

Gruppo di Progettazione:

Ing. Alessandro Piazza (Coordinatore Tecnico)
Ing. Santi Caminiti (Progetto sistemi tranviari)
Ing. Andrea Spinosa (Studi Trasportistici)
Arch. Sebastiano Fulci De Sarno (Prog. Architettonico e Inser. Urbanistico)
Ing. Sergio Di Nicola (Sovrastruttura Tranviaria)
Ing. Jeremie Weiss (Impianti Tecnologici)
Ing. Maurizio Falzea (Progettazione Funzionale Depositi)
Ing. Pietro Caminiti (Viabilità Interferente)
Ing. Stefano Tortella (Opere Strutturali)
Ing. Andrea Carlucci (Esperto Impianti Elettro-ferroviani)
Ing. Domenico D'Apollonio (Impianti di Trazione Elettrica)
Ing. Francesco Azzarone (Impianti Meccanici)
Arch. Sergio Moscheo (Prime Disposizioni per la Sicurezza)
Ing. Boris. Rowenczyn (Piani Economici e Finanziari)
Prof. Matteo Mattioli (Valutazione impatto ambientale e impatto acustico)


COMMESSA	FASE	DISCIPLINA	TIPO/NUMERO	REV.	SCALA	NOME FILE
B381	SF	GPR	CR001	A	—	B381-SF-GPR-CR001A.mpp

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
0	31-12-2018	EMISSIONE	S. CAMINITI	S. CAMINITI	S. CAMINITI
1					
2					


IL CRONOPROGRAMMA DI SEGUITO ALLEGATO RIPORTA
LA SUCCESSIONE DELLA ATTIVITA' PREVISTE PER LA
REALIZZAZIONE DELLA NUOVA LINEA ROSSA DELLA CITTA'
DI BOLOGNA, DALLE FASI DI PROGETTAZIONE ALLE MESSA
IN ESERCIZIO DELLA LINEA.

LE TRATTE IN ESSO INDIVIDUATE SONO COINCIDENTI CON
QUANTO PREVISTO E DESCRITTO NEGLI ELABORATI
INCLUSI NEL CAPITOLO "CANTIERIZZAZIONE"

Cronoprogramma Tramway Bologna Linea Rossa



Cronoprogramma Tramway Bologna Linea Rossa



Cronoprogramma Tramway Bologna Linea Rossa

ID	Mod. attivi	Nom de la tâche	Durata	2018			2019			2020			2021			2022			2023			2024			2025			2026							
				apr	lug	ott	gen	apr	lug	ott	gen	apr	lug	ott	gen	apr	lug	ott	gen	apr	lug	ott	gen	apr	lug	ott	gen	apr	lug	ott					
44		SSE	100 giorni																																
45		Sezione G+H - 3656m	445 giorni																																
46		Sottoservizi	240 giorni																																
47		Sede tranviaria e armamento	275 giorni																																
48		Sistemazioni urbane	180 giorni																																
49		Finitura sede tranviaria	50 giorni																																
50		Fermate	50 giorni																																
51		SSE	100 giorni																																
52		Sezione E+Fa - 3210m	400 giorni																																
53		Sottoservizi	210 giorni																																
54		Sede tranviaria e armamento	240 giorni																																
55		Sistemazioni urbane	165 giorni																																
56		Finitura sede tranviaria	50 giorni																																
57		Fermate	50 giorni																																
58		SSE	100 giorni																																
59		Sistema	360 giorni																																
60		Linea Di Contatto	250 giorni																																
61		Sezione B+C+D	120 giorni																																
62		Sezione G+H+I+L+M+N	130 giorni																																
63		Segnalamento	130 giorni																																
64		Sistemi Informativi e finiture impianti	110 giorni																																
65		Pre-esercizio	90 giorni																																

23/02/2023 06/11/2024

25/01/2024 06/08/2025

04/04/2024 Sistema 20/08/2025

21/08/2025 Pre-esercizio 24/12/2025